



Kommunstyrelsen

§ 182

KS 300/2023-291

Lägesrapport: Byggnation av ny grundskola

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning

VD för Kommunfastigheter i Arboga AB informerar om nuläget i byggnationen av ny grundskola.

Pågående produktion

- ledningsflytt, VA
- råvattenledning till Teknikbacken
- detaljplanering
- tidigare parkering på Munkgatan riven - ny parkering inom bostadsrättsföreningen Munken

Planerad produktion

- pålningsarbete påbörjas i december
- grundläggning

Ekonomi: ingen avvikelse i förhållande till budget.

Tidsplan: överlämning av anläggningen planerad till april 2026.

Skickas till:

Akten